

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Bora komorowskiego 12,12A,12B			
1	KNNR 7	Aluminiowe daszki nad drzwiami. Wykonanie i montaż zadaszenia nad wysuniętymi balkonami na parterze budynków.	m ²		
d.1	0506-01 analogia	Wykonane z konstrukcji stalowej z profili stalowych zamkniętych ,ocynkowanymi malowanymi proszkowo $(5.45*1.6*4+10.5*3.1+3.3*(4.0*3+0.83*2+0.6*3*2+1.1*2))*3*1.1/1000=0,434$ t*3 budynki $(5.45*1.6*8+10.5*2.85*2+3.3*(6.85*3+0.83*2+0.6*3*2+1.1*2))*1.1/1000=0,244$ t*3 budynki $(5.45*1.6*8+10.5*3.1*2+3.3*(7.30*3+0.83*2+0.6*3*2+1.1*2))*1.1/1000=0,255$ t*3 budynki Przekrycie płyty poliwęglanowe 2-komorowe w ramie systemowej ,w kolorze wypełnienia ekranów balkonów balkony pojedyncze $(4.16*0.97+0.9*0.4*2)*3=14,27$ m ² *3 budynki balkony podwójne $7.0*0.97+1.2*0.4*2=7,75$ m ² *3 budynki balkony podwójne $7.46*0.97+1.2*0.4*2=8,20$ m ² *3 budynki 30.22*3	m ²	90.660	
				RAZEM	90.660

5.09.12

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Purzyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym