

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	wycena inwestorska	drzwi wejściowe do lokalu drewniane wykonane z masywu	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie "90" do drzwi podwójnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru
Leszek Szpakowski
ul.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1*2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
2	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
[Signature]
 Licencja nr 203702



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2.25*1.18	m ² m ²	 2.655	
				RAZEM	2.655
2	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naswietlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie 2.25*1.18	m m	 2.655	
				RAZEM	2.655
3	KNR 2-02 1020-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie malowane na budowie 2.02*1.05	m ² m ²	 2.121	
				RAZEM	2.121
4	KNR 4-01 0319-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z betonu 2.25*1.18	m ² m ²	 2.655	
				RAZEM	2.655

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WBPP/NB 72/10/205/82



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1*2.05	m ² m ²		
				2.050	
				RAZEM	2.050
2	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
 Leszek Sognowski
 upr. bud. WBBP MB 7210/205/m2



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.48*2.40	m ² m ²	3.552	
				RAZEM	3.552
2	KNR 2-02 1015-02	Ościeżnice drewniane zewnętrzne z naświetlem szklanym dwukrotnie malowane i szklone na budowie 1.48+2*2.4	m m	6.280	
				RAZEM	6.280
3	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych pełnych wykonanych z masywu z naświetlem wg. szkicu malowanych lakierobejca w kolorze brązowym 1.48*2.4	m ² m ²	3.552	
				RAZEM	3.552
4	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 1.48+2*2.40	m m	6.280	
				RAZEM	6.280
5	KNR 4-01 0920-23	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych 'Yale' analogia samozamykacza 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0920-33	Założenie na nowym miejscu zasuw czołowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.4	m ³ m ³	0.400	
				RAZEM	0.400

Inspektor Nadzoru
Leszek Siganowski
upr. bud. WRPP NR 7210/205/R2



07
LALAZIYEVACI

82