

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Zgodnie z art. 21a ust. 1a Prawa Budowlanego inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymagających sporządzenia planu BIOZ, z uwagi na:

- przewidywany czas trwania robót powyżej 30 dni i liczbę pracowników,
- charakter robót, organizację i miejsce prowadzenia stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w szczególności:
 - przygniecenia lub uderzenia przedmiotem spadającym,
 - upadku z wysokości,
 - uszkodzenia ciała (złamania, skaleczenia, zachlapania oczu, itp.),
 - porażenia prądem.

Potencjalnymi źródłami zagrożeń związanymi z inwestycją są:

- transport i rozładunek materiałów,
- roboty z użyciem maszyn budowlanych i elektronarzędzi,
- roboty w czynnym obiekcie,
- roboty w pasie dróg komunikacji ogólnej,
- roboty przy granicy z nieruchomościami sąsiadów,
- roboty na wysokości (na rusztowaniach i drabinach, ewentualnie naprawcze na dachu),
- roboty w głębokim wykopie związane z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych,
- roboty demontażowe blacharki, skuwanie tynków,
- roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem studzienek piwnicznych,
- roboty naprawcze elementów drewnianych (okapów, stolarki drzwiowej),
- roboty odtworzeniowe detali architektonicznych,
- roboty ociepleniowe, tynkarskie i malarskie,
- roboty blacharskie,
- roboty ślusarskie,
- roboty związane z odtworzeniem i uzupełnieniem nawierzchni chodnikowej i opasek przyściennych z kostki betonowej oraz nawierzchni trawiastej.

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ, następnie dopilnować wdrożenia jego ustaleń, zwłaszcza:

- wyznaczenia i oznakowania granic budowy w celu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych,
- wyznaczenia stref komunikacyjnych i składowych, z uwzględnieniem organizacji ruchu pieszego,
- umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o budowie wraz z numerami telefonów pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji,
- przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie wykonywanych robót i wynikających z nich zagrożeń,
- wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną,
- zapewnienia pracownikom niezbędnych warunków socjalno-bytowych i higieniczno-sanitarnych,
- sprawowania ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami, stanem technicznym używanego sprzętu, stanem technicznym ochrony osobistej oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu budowy,
- wykonywania robót niebezpiecznych pod zwiększonym nadzorem,

- uprzątnięcia na bieżąco zbędnych elementów i materiałów ruchomych,
- wyposażenia budowy w apteczkę pierwszej pomocy,
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz planu BIOZ,
- prowadzenia dokumentacji budowy.

Kierownik budowy winien dopilnować, aby prace na wysokości prowadzone były z rusztowań stojących, posiadających aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa, zmontowanych zgodnie z instrukcją producenta. Rusztowania winny być przez niego odebrane po ustawieniu oraz codziennie przeglądane.