

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa budowy: Remont ścian zewnętrznych budynku

Lokalizacja: Bydgoszcz ul. Nakielska 199 oficyna

Branża: Budowlana

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nakielska 199

Projektant: mgr inż. Jerzy Mąkowski

Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

1.1. Ściany zewnętrzne

- ustawienie rusztowań z zasłaniem pomostów roboczych,
- zamocowanie siatki ochronnej.
- docieplenie ścian– metoda lekka- mokra
- wykonanie robót blacharskich.
- roboty malarskie
- Rozbiórka rusztowań
- Uporządkowanie terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynek mieszkalny parterowy niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej

3 .Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie ma takich elementów.

4. Wskazania dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas występowania

- Potknięcie, poślizgnięcie, upadek – podczas przemieszczania się na terenie budowy
- Porażenie prądem elektrycznym – w trakcie obsługi urządzeń i narzędzi elektrycznych
- Skaleczenia, otarcia, zranienia – kontakt z ostrymi narzędziami, powierzchniami itp
- Upadek ludzi z wysokości

- Uderzenie w części ciała przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji rusztowania.
- Poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych

Miejsce prowadzenia robót budowlanych musi być oznakowane za pomocą:

- tablice z adresami i numerami telefonów najbliższych zakładów służby zdrowia, jednostek straży pożarnej i policji
- budowlanej tablicy informacyjnej
- tablicy informacyjnej BIOZ
- tablicy ostrzegającej o danym zakresie robót

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy przystępujący do pracy muszą posiadać:

- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe – potwierdzone dokumentami oraz umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonywania pracy, a także posługiwanie się wymaganym sprzętem ochronnym,
- aktualne szkolenia w zakresie BHP – orzeczenia potwierdzające ich ukończenie znajdują się w aktach osobowych pracowników w siedzibie firmy,
- aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
- odbyty instruktaż stanowiskowy przeprowadzony na stanowisku pracy na terenie placu budowy. Instruktaż ten jest przeprowadzony na podstawie opracowanego programu szkolenia oraz niniejszego planu BIOZ, w którym omówiona zostanie m.in. bezpieczna realizacja robót , ryzyko występujące na stanowisku pracy ,oraz postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Dodatkowo przed rozpoczęciem robót budowlanych pracownicy muszą zostać zapoznani z:

- projektem budowlanym oraz organizacją budowy,
- wykazem oraz rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu,
- obowiązkiem stosowania środków ochrony indywidualnej z wyszczególnieniem na poszczególne stanowiska, które zabezpieczają przed skutkami występujących zagrożeń,

- zasadami bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, który będą prowadziły wyznaczone do tego osoby,
- odpowiedzialnością pracownika za naruszenia przepisów BHP,
- instrukcją postępowania w sytuacji wystąpienia wypadku, udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i PPOŻ.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń.

Pracodawca dostarcza pracownikom odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy bez odzieży i środków ochronnych przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

Dobór środków ochrony indywidualnej oparty został o analizę zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy oraz uwzględnia czynności wykonywane przez poszczególnych pracowników. Pracownicy muszą zostać poinformowani o zakresie posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz sposobach ich użytkowania i oceniania ich stanu sprawności technicznej lub jego braku.

Środki ochrony indywidualnej, w jakie należy zaopatrzyć pracowników:

- kaski/hełmy ochronne - do stałego korzystania na terenie placu budowy,
- rękawice ochronne – do stałego korzystania podczas wykonywania prac budowlanych,
- obuwie antypoślizgowe z podnoskami stalowymi, chroniącymi przed urazem palców – do stałego korzystania na terenie budowy,
- maski przeciwpyłowe – podczas wykonywania prac powodujących pylenie.