


złota cennik 8/14
do 5142
rod. Nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' (w nowym miejscu) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm (prałka + WC) 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR 0-35 0124-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, trzycienne, półokrągłe 1/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego + brodzik 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2- 15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
13	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi (w piwnicy pod łazienką) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm (łazienka) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
17	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
18	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody - bojler o poj. 60 l. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	analiza indywidualna	wyczyścić kuchenkę gazową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową (istniejącego)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm wraz z wodomierzem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-02 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Technicznego

 Zbigniew Zelazny
 upr. bud. CP-417 1424 0104
 w specjalności instalacyjno-tytułowej
 w zakresie sieci szklanych
 KUP/IS/2840/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (2*2,05+2*3,85+2*1,60+2*3,85+2*3,64+2*3,85)*2,40+27,85	m ²		
			m ²		118,282
				RAZEM	118,282
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt.		
			szt.		3,000
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,20*2,1	m ²		
			m ²		2,520
				RAZEM	2,520
4	KNR 4-01 0711-02	Uzup. tynk. zwyk. wew. kat. III z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 3,85*2,4*4	m ²		
			m ²		36,960
				RAZEM	36,960
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 92+27	m ²		
			m ²		119,000
				RAZEM	119,000
6	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 118,28-27,85	m ²		
			m ²		90,430
				RAZEM	90,430
7	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 27,85	m ²		
			m ²		27,850
				RAZEM	27,850
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 27,85	m ²		
			m ²		27,850
				RAZEM	27,850
9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 90,43	m ²		
			m ²		90,430
				RAZEM	90,430
10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 15	m		
			m		15,000
				RAZEM	15,000
11	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 3,8	m		
			m		3,800
				RAZEM	3,800
12	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 2,02*2,4+2,02*2,5	m ²		
			m ²		9,898
				RAZEM	9,898
13	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach grubości 12 mm 2,05*2,40	m ²		
			m ²		4,920
				RAZEM	4,920
14	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0,8*2,4	m ²		
			m ²		1,920
				RAZEM	1,920
15	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 2,02*2*2,4	m ²		
			m ²		9,696
				RAZEM	9,696
16	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 1,4+1,6*2	m ²		
			m ²		4,600
				RAZEM	4,600
17	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt.		
			szt.		3,000
				RAZEM	3,000
18	KNR-W 2- 02 0147-01	Nadproża prefabrykowane YTONG 1,2*4	m		
			m		4,800
				RAZEM	4,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2*4	m m	4,800	4,800
				RAZEM	4,800
20	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 1,2*4	m m	4,800	4,800
				RAZEM	4,800
21	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13,96+6	m ² m ²	19,960	19,960
				RAZEM	19,960
22	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 3,84*2,2	m ² m ²	8,448	8,448
				RAZEM	8,448
23	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm 3,84*2,2	m ² m ²	8,448	8,448
				RAZEM	8,448
24	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyty OSB grubości 18 mm z wypoziomowaniem powierzchni 19,96+7,89	m ² m ²	27,850	27,850
				RAZEM	27,850
25	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm 27,85	m ² m ²	27,850	27,850
				RAZEM	27,850
26	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane 2,05*2+1,2*2+1,6*2+3,64*2+3,85*6-1,4*4	m m	34,480	34,480
				RAZEM	34,480
27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
28	analiza indywidualna	postawienie pieca przez ścianę po uprzednim montażu nadproży o kubaturze 1 m ³ 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
29	analiza indywidualna	Montaż grzejnika łazienkowego na ścianie 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,5	m ² m ²	1,500	1,500
				RAZEM	1,500
31	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 1,8*0,6+3*1,1*2	m ² m ²	7,680	7,680
				RAZEM	7,680
32	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe analogia daszek z poliwęglanu o wymiarach 0,8*1,5 typowe łukowe 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
33	KNR 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich 1,1*2*2*1,5	m ² m ²	6,600	6,600
				RAZEM	6,600
34	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2,3	m ³ m ³	2,300	2,300
				RAZEM	2,300
35	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2,3	m ³ m ³	2,300	2,300
				RAZEM	2,300

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Saganowski
upr. bud. WBS/0-18-7210 205/82
w specjalności konstr. i wykończeniowej budowlanej;
w zakresie ogólnego budowlanego
KUP/BO/0101/04

