

Sienkiewicza 8/2

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zamurowanie okna i montaż okna połaciowego			
1	KNR 4-01 d.1 0425-02 analogia	Wycięcie otworów na okno w połaci dachowej	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 0-15II d.1 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 0-15II d.1 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej 0,78 X 1,40	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowej 0.45*5	m ²		
			m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
5	KNR 0-22 d.1 0529-03 analogia	Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob- wodu		
		5	mb ob- wodu	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 0-22 d.1 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 5*0.5	m ²		
			m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
7	kalkulacja d.1 własna	Montaż nawiewników higrosterowanych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.1	m	1.100	
				RAZEM	1.100
9	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1*1.2*0.4	m ³		
			m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
10	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 1*1.2	m ²		
			m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
12	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.3	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300

Inspektor Nadzoru
 Wojciech Ciołowski
 Nr opr. bud. GP-KZ-1342/77/93

Szubińska 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 11.2	m ²		
			m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
2	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm 11.5*0.4	m ³		
			m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
3	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłucznią lub żużla na podłożu gruntowym 11.5*0.2	m ³		
			m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 11.5*0.17	m ³		
			m ³	1.955	
				RAZEM	1.955
5	KNR 4-01 0201-02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych 11.5	m ²		
			m ²	11.500	
				RAZEM	11.500

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
 upr. bud. WBPP Nr: 7210/205/R2