

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1,44*2,37	m <sup>2</sup>	3,413	
				RAZEM	3,413
2	kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drewnianych wraz z naświetlem - drzwiowych profilowanych o wielkości powyżej 4.5 m2 w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2'	kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane z naświetlem u góry i z boku.(włącznie z materiałem) zamkami, samozamykaczem , klamkami z szyldami, kluczami w ilości 10 szt i obróbką ościeży	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	1,44*2,37	m <sup>2</sup>	3,413	
				RAZEM	3,413
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-13	0,9	m <sup>3</sup>	0,900	
				RAZEM	0,900
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-16	Krotność = 19 0,9	m <sup>3</sup>	0,900	
				RAZEM	0,900

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
*Małgorzata Tomaszewska*  
 upr.bud. UAN 47210/375/86  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 w zakresie ogólnobudowlanym  
 KUP, BO/6342/02



