

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 20.61+19.78	m ²		
			m ²	40.390	
				RAZEM	40.390
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 40.00	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 40.39	m ²		
			m ²	40.390	
				RAZEM	40.390
4	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 40.39	m ²		
			m ²	40.390	
				RAZEM	40.390
5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 40.39	m ²		
			m ²	40.390	
				RAZEM	40.390
6	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 40.39	m ²		
			m ²	40.390	
				RAZEM	40.390
7	KNR 4-01 0820-03	Ułożenie na podłodze płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem 40.39	m ²		
			m ²	40.390	
				RAZEM	40.390
8	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 40.39	m ²		
			m ²	40.390	
				RAZEM	40.390
9	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 46.30	m		
			m	46.300	
				RAZEM	46.300
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500

Inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/120/90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 23.0	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 27.0	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 11.88	m ² m ²	 11.880	
				RAZEM	11.880
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 9.80	m ³ m ³	 9.800	
				RAZEM	9.800
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 4.30	m ³ m ³	 4.300	
				RAZEM	4.300
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 23.0	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 23.0	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro 23.0	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
9	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 27.0	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
10	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 23.0	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
11	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 18.20	m m	 18.200	
				RAZEM	18.200
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 23.0	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. U.K.N.K.Z. 7210/120/90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		18.0	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		22.50	m	22.500	
				RAZEM	22.500
3	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary	m		
		22.50	m	22.500	
				RAZEM	22.500
4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m ²		
		18.0	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		16.94	m	16.940	
				RAZEM	16.940
6	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		18.0	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAN-KZ 2210720/90