

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 36.24	m ² m ²	36.240	
				RAZEM	36.240
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 45.50	m m	45.500	
				RAZEM	45.500
3	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 45.50	m m	45.500	
				RAZEM	45.500
4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 36.24	m ² m ²	36.240	
				RAZEM	36.240
5	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 38.88	m m	38.880	
				RAZEM	38.880
6	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 36.24	m ² m ²	36.240	
				RAZEM	36.240
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
WP: Bud. UAN-KZ-7110/120/90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 32.31	m ² m ²	32.310	
				RAZEM	32.310
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 27.0	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 11.88	m ² m ²	11.880	
				RAZEM	11.880
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 9.43	m ³ m ³	9.430	
				RAZEM	9.430
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 6.29	m ³ m ³	6.290	
				RAZEM	6.290
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 32.31	m ² m ²	32.310	
				RAZEM	32.310
7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 32.31	m ² m ²	32.310	
				RAZEM	32.310
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro 32.31	m ² m ²	32.310	
				RAZEM	32.310
9	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 27.0	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
10	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 32.31	m ² m ²	32.310	
				RAZEM	32.310
11	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 18.20	m m	18.200	
				RAZEM	18.200
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 32.31	m ² m ²	32.310	
				RAZEM	32.310
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Ustr. Bud. UAN 22/210/120/90

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 6.53	m ² m ²	 6.530	
				RAZEM	6.530
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 8.80	m m	 8.800	
				RAZEM	8.800
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 11.88	m ² m ²	 11.880	
				RAZEM	11.880
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 3.26	m ³ m ³	 3.260	
				RAZEM	3.260
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 1.95	m ³ m ³	 1.950	
				RAZEM	1.950
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 6.53	m ² m ²	 6.530	
				RAZEM	6.530
7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 6.53	m ² m ²	 6.530	
				RAZEM	6.530
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro 6.53	m ² m ²	 6.530	
				RAZEM	6.530
9	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 27.0	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
10	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 6.53	m ² m ²	 6.530	
				RAZEM	6.530
11	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 18.20	m m	 18.200	
				RAZEM	18.200
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 6.53	m ² m ²	 6.530	
				RAZEM	6.530
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAN/KKL/210/120/90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 6.53	m ² m ²		
				6.530	
				RAZEM	6.530
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 8.80	m m		
				8.800	
				RAZEM	8.800
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 11.88	m ² m ²		
				11.880	
				RAZEM	11.880
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 3.26	m ³ m ³		
				3.260	
				RAZEM	3.260
5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 1.95	m ³ m ³		
				1.950	
				RAZEM	1.950
6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 6.53	m ² m ²		
				6.530	
				RAZEM	6.530
7	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 6.53	m ² m ²		
				6.530	
				RAZEM	6.530
8	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro 6.53	m ² m ²		
				6.530	
				RAZEM	6.530
9	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 27.0	m m		
				27.000	
				RAZEM	27.000
10	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 6.53	m ² m ²		
				6.530	
				RAZEM	6.530
11	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 18.20	m m		
				18.200	
				RAZEM	18.200
12	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 6.53	m ² m ²		
				6.530	
				RAZEM	6.530
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAN-KL/210/120/90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		31.68	m ²	31.680	
				RAZEM	31.680
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		42.80	m	42.800	
				RAZEM	42.800
3	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary	m		
		42.80	m	42.800	
				RAZEM	42.800
4	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m ²		
		31.68	m ²	31.680	
				RAZEM	31.680
5	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		32.32	m	32.320	
				RAZEM	32.320
6	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		31.68	m ²	31.680	
				RAZEM	31.680
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km	m ³		
		1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Budl. U.N. 7210/120/90

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 17.28	m ²		
			m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
2	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 22.50	m		
			m	22.500	
				RAZEM	22.500
3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 3.45	m ³		
			m ³	3.450	
				RAZEM	3.450
4	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 17.28	m ²		
			m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
5	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa 17.28	m ²		
			m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
6	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 22.50	m		
			m	22.500	
				RAZEM	22.500
7	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm 17.28	m ²		
			m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
8	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 18.20	m		
			m	18.200	
				RAZEM	18.200
9	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 17.28	m ²		
			m ²	17.280	
				RAZEM	17.280
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1.0	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 1.0	m ³		
			m ³	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
UW: Bud. UAN-KZ-2210/12090