

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 5.20*1.0*1.0*2+3.0*1.0*1.0*2	m ³		
			m ³	16.400	
				RAZEM	16.400
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 5.20*0.20*1.0*2+3.0*0.20*1.0*2	m ³		
			m ³	3.280	
				RAZEM	3.280
3	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 3.280	m ³		
			m ³	3.280	
				RAZEM	3.280
4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 3.280	m ³		
			m ³	3.280	
				RAZEM	3.280
5	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m 16.40	m ³		
			m ³	16.400	
				RAZEM	16.400
6	KNR 4-01 0105-01 analogia	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m - z dostarczeniem ziemi 8.50	m ³		
			m ³	8.500	
				RAZEM	8.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. JANK 12-210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 2.10*6*1.0*1.20	m ³		
			m ³	15.120	
				RAZEM	15.120
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.10*0.25*1.20*6	m ³		
			m ³	3.780	
				RAZEM	3.780
3	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 3.780	m ³		
			m ³	3.780	
				RAZEM	3.780
4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 3.780	m ³		
			m ³	3.780	
				RAZEM	3.780
5	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m 15.120	m ³		
			m ³	15.120	
				RAZEM	15.120
6	KNR 4-01 0105-01 analogia	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m - z dostarczeniem ziemi 6.50	m ³		
			m ³	6.500	
				RAZEM	6.500

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. GAN-KL-7210/T20/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 3.0*1.0*1.0*2+3.0*1.0*1.0*2	m ³ m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbierka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 3.0*0.20*0.50*2+3.0*0.20*0.5*2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
3	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 1.200	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 1.200	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m 8.50	m ³ m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
6	KNR 4-01 0105-01 analogia	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m - z dostarczeniem ziemi 4.20	m ³ m ³	4.200	
				RAZEM	4.200

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. LAM/120/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II (2.10*8*1.0*1.20)*2	m ³		
			m ³	40.320	
				RAZEM	40.320
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (2.10*0.25*1.20*6)*2	m ³		
			m ³	7.560	
				RAZEM	7.560
3	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 3.780*2	m ³		
			m ³	7.560	
				RAZEM	7.560
4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 3.780*2	m ³		
			m ³	7.560	
				RAZEM	7.560
5	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m 40.320	m ³		
			m ³	40.320	
				RAZEM	40.320
6	KNR 4-01 0105-01 analogia	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m - z dostarczeniem ziemi 6.50*2	m ³		
			m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNP 08 7159-05.01 analogia	Cięcie ręczne tlenem rur stalowych śr. 65 (76) mm, gr ścianek do 6 mm, położenie rury swobodne z obracaniem 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
Upł. Bud. Um. 1.5.7-7210/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 2.10*6*1.0*1.20	m ³		
			m ³	15.120	
				RAZEM	15.120
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2.10*0.25*1.20*6	m ³		
			m ³	3.780	
				RAZEM	3.780
3	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 3.780	m ³		
			m ³	3.780	
				RAZEM	3.780
4	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 3.780	m ³		
			m ³	3.780	
				RAZEM	3.780
5	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m 15.120	m ³		
			m ³	15.120	
				RAZEM	15.120
6	KNR 4-01 0105-01 analogia	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m - z dostarczeniem ziemi 6.50	m ³		
			m ³	6.500	
				RAZEM	6.500

inspektor Nadzoru

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAM-KZ-210/120/90