

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Wsp. R=2 20.40+13.14+49.98+44.10+48.60+37.38+10+4.60+14.86+12.98+16.32+7.18	m ² m ²	279.540	
				RAZEM	279.540
2	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 40.40+13.14+49.98+44.10+48.60+37.38	m ² m ²	233.600	
				RAZEM	233.600
3	kalk. własna kalk. własna	demontaż bazez z paneli 12.30+2.05	kpl kpl	14.350	
				RAZEM	14.350
4	kalk. własna kalk. własna	demontaż szaf i ścian z STG 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3.56	m ² m ²	3.560	
				RAZEM	3.560
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 4.60+10+7.18	m ² m ²	21.780	
				RAZEM	21.780
7	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 13.2+0.63+4.81	m ² m ²	18.640	
				RAZEM	18.640
8	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 19.8	m ² m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
9	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4.5	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
10	kalkulacja własna wycena in- dywidualna	wykonanie opinii kominiarskiej - powykonawczej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 65.94	m ² m ²	65.940	
				RAZEM	65.940
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 2-02 0815-02 analogia	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach 247.14	m ² m ²	247.140	
				RAZEM	247.140
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- biała 65.94	m ² m ²	65.940	
				RAZEM	65.940
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- biała 213.60	m ² m ²	213.600	
				RAZEM	213.600
16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 65.94	m ² m ²	65.940	
				RAZEM	65.940
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 213.6+33.54	m ² m ²	247.140	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania- beżowa 33.54	m ² m ²	RAZEM 33.540	247.140 33.540
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 12.65	m m	RAZEM 12.650	12.650 12.650
20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 65.94	m ² m ²	RAZEM 65.940	65.940 65.940
21	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 50.94	m ² m ²	RAZEM 50.940	50.940 50.940
22	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- w kolorze beżowym grub.2,0 10+4.60	m ² m ²	RAZEM 14.600	14.600 14.600
23	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na piance 14.86+12.98+7.18	m ² m ²	RAZEM 35.020	35.020 35.020
24	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (0.67*1.78)*2+(2.05*0.6)*2+(2.05*0.9)*6+1.10*1.80	m ² m ²	RAZEM 17.895	17.895 17.895
25	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 0.67*1.78+1.10*1.70	m ² m ²	RAZEM 3.063	3.063 3.063
26	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie parapetów zewnętrznych 1.78*0.22*2	m ² m ²	RAZEM 0.783	0.783 0.783
27	kalkulacja własna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt szt	RAZEM 2.000	2.000 2.000
28	KNR 2-02 0506-02 analogia	Montaż parapetu zewnętrznego powlekanego 0.392*2	m ² m ²	RAZEM 0.784	0.784 0.784
29	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 0.392*2	m m	RAZEM 0.784	0.784 0.784
30	KNR 4-01 0321-01 analogia	Osadzenie podokienników wewnętrznych z tworzywa sztucznego 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
31	KNR 2-02 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie 0.9*2.05*6	m ² m ²	RAZEM 11.070	11.070 11.070
32	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000 6.000
33	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000 6.000
34	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
35	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (powstałych w trakcie wykonywania remontu pustostanu) samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 0.9	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Malgorzata Tomaszewska
 upr. bud UAN-MZ/7210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
kosztorys inwestorski remont pustostanu					
1	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0202-08	Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
14	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
18	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0213-01	Montaż syfonów żeliwnych wannowych i zlewowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych ciepła woda	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
24	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
30	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
31	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
32	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000

Inspektor Nadzoru:

Andrzej
Upr. bud. GP-KZ-7342/193/2013

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ul. Jasna 28 m.2					
1 INSTALACJA GAZOWA					
1	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0301-03	9.3	m	9.300	
				RAZEM	9.300
2	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0301-02	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0301-01	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm	szt.		
d.1	0310-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0310-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
d.1	0305-01	1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15	Filtr do gazu o śr. 20 mm	szt.		
d.1	0310-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.1	0333-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
d.1	0333-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-15	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
d.1	0311-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15	Zakup i montaż kotła gazowego + regulator tygodniowy	kpl.		
d.1	0312-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	analiza indywidualna	Wymiana kratki 14x21	kpl.		
d.1		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza (na belce)	kpl.		
d.1	0307-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 CIEPŁA WODA UŻYTKOWA					
14	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0112-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15	Filtr o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0112-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
d.2	0103-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr.do 65 mm- (instalacja istniejąca)	m		
d.2	0110-01	15	m	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	15.000
3		CENTALNE OGRZEWANIE		RAZEM	2.000
19	KNR 2-15 d.3 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 18	m m	18.000	18.000
20	KNR 2-15 d.3 0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 30	m m	30.000	30.000
21	KNR 2-15 d.3 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku 11	m m	11.000	11.000
22	KNR 2-15 d.3 0408-01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 10-15 mm 6	szt. szt.	6.000	6.000
23	KNR 2-15 d.3 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.000	6.000
24	KNR-W 2- d.3 15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
25	KNR 2-15 d.3 0408-03 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm 3	szt. szt.	3.000	3.000
26	KNR 2-15 d.3 0408-03 analogia	Filtr śr.nom. 25 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
27	KNR 2-15 d.3 0415-01 analogia	Głowice termostatyczne o śr.nom. do 15 mm 6	szt. szt.	6.000	6.000
28	KNR 2-15 d.3 0419-03 analogia	Grzejniki (V22-4szt, V21 -1szt, V33-1szt) 6	kpl. kpl.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000

