

zatęcamik Nu 9/3
do 31/12
audancie Nu 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet i kasetonów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 107.043	m ²		
			m ²	107.043	
				RAZEM	107.043
2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli 4.75*3.36	m ²		
			m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 0.90*2.2	m ²		
			m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
4	KNR-W 2- 17 0156-01 analogia	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.980	m ²		
			m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
7	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 22.943+84.100	m ²		
			m ²	107.043	
				RAZEM	107.043
10	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.75*3.36+4.75*1.47	m ²		
			m ²	22.943	
				RAZEM	22.943
11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.75*2+3.36*2+4.74*2+1.47*2+1.50*2+1.0*2)*2.50	m ²		
			m ²	84.100	
				RAZEM	84.100
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 22.943	m ²		
			m ²	22.943	
				RAZEM	22.943
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 84.100	m ²		
			m ²	84.100	
				RAZEM	84.100
14	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 2 1.0*2.20	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
15	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie płyt OSB 22.943	m ²		
			m ²	22.943	
				RAZEM	22.943
16	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 22.943	m ²		
			m ²	22.943	
				RAZEM	22.943
17	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 38.14	m		
			m	38.140	
				RAZEM	38.140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	cena zakładowa	Przestawienie pieca kaflowego	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	cena zakładowa	Postawienie trzonu kuchennego	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	cena zakładowa	Montaż blach przypieczowych	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
	0.2		m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km	m ³		
	0.2		m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
24	cena zakładowa	Opinia kominiarska	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru
Tadeusz Kalas
 Upr. Bud. UAM.1272.10/120/90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont pustostanu instal. sanit.					
1	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru
Andrzej Partyka
 Upr. bud. GP-KZ-7342/193/93

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.

Obiekt: Mieszkanie - pokój, kuchnia .

Budowa: Bydgoszcz ul. 15 Dywizji Piechoty mieszkanie nr 5
Wielkopolskiej 12/27

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni ,wc i przed wejściem oprawa typu „plafon”.	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem.	8kpl	
3.	Montaż zabezpieczeń S301 (5 obwodów) i wyłącznika różnicowo-prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
6.	RAZEM NETTO w PLN		