

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI ZADANIE 3
Nakielska 59/2, Nakielska 193A, Piękna 4

L.p	Zakres prac	Ilość	Cena jednostkowa netto za szt./1 kpl	Wartość netto (zł)	Wartość VAT (8%)	Cena brutto (zł) (kol.5 + kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
Nakielska 59/2						
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni, oprawa typu „plafon”	3 kpl.				
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych – wypusty p.t. z tynkowaniem i szpachlowaniem	8 kpl.				
3.	Montaż tablicy licznikowej OK 1x25A, montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) i wyłącznika różnicowo – prądowego, ochronników II stopnia w obudowie S 12 , wymiana dzwonka lokatorskiego	1 kpl.				
4.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE	1 kpl.				
5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu	1 kpl.				
Nakielska 193A						
1.	Montaż w GTR ochronników II stopnia	1 szt.				
2.	Wymiana tablic licznikowych w obudowach izolowanych na klatce schodowej wyposażonych w TL-1F, OK1x25a zamykanych na kłódki adm.	2 szt.				
3.	Wykonanie zapalania opraw numer budynku czujnikiem zmierzchowym (wypusty)	1 szt.				
4.	Wykonanie zapalania istniejących opraw czujnikiem ruchu. Demontaż przycisków	3 szt.				
5.	Montaż tablicy TA w obudowie izolowanej wyposażonej w zabezp. OK1x25A i TL-1F, Materiały z demontażu	1 szt.				
6.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów oplombowanie	1 szt.				
Piękna 4						
1.	Montaż w GTR ochronników II stopnia	1 szt.				
2.	Podłączenie przewodu PE do drzwiczek i obudów licznikowych	2 szt.				
3.	Montaż 3 kloszy typu WOS	3 szt.				
4.	Montaż GSW i wykonanie połączeń wyrównawczych oraz uziemienie przewodu PE ($R < 10\Omega$)	1 szt.				

5.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej, wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów oplombowanie	1 szt.				
OGÓŁEM CENA BRUTTO :						

UWAGA: Kwotę z pozycji „Ogółem Cena Brutto” - należy przenieść do Formularza Ofertowego – jako cenę brutto oferty Wykonawcy.

(podpis WYKONAWCY)