

zobacz 9/4
do 5142
zuch. Nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu - instalacja sanit. i gazowa					
1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0236-04	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
7	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych ciepła i zimna woda	m		
		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
8	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2- 15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm przed płuczką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm przed bojlerem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0112-01	filtr sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 0110-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
16	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe i zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 60 l.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0224-02	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'doinopłuk' lub W-70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych
Zbigniew Zelazny
Lp. 00074/Bg

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
instalacja gazoza					
1	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 2-15 0301-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianachdo gazom. projektowanego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0333-02	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-17 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		1.25	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
13	KNR 4-02 0302-09	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02 0132-02 analogia	Demontaż gazomierza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -2-pokoje, kuchnia ,łazienka, p.p.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Wojska Polskiego 2 mieszkanie nr 4**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	kpl	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	6kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	14kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej, montaż zabezpieczeń S301 (8 obwodów) i wyłącznika różnicowo -prądowego ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu anteny telewizyjnej.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	RAZEM NETTO w PLN		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 140.878	m ² m ²	 140.878	
				RAZEM	140.878
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.69*1.99+1.45*1.99	m ² m ²	 6.249	
				RAZEM	6.249
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 11.45*2*1.50+1.99*4*1.50+1.69*2*1.50	m ² m ²	 51.360	
				RAZEM	51.360
4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 2.93*4.15+4.49*3.99+1.85*1.10	m ² m ²	 32.110	
				RAZEM	32.110
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 7.920+5.940+2.20*2	m ² m ²	 18.260	
				RAZEM	18.260
6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.60*1.10*4+0.80*1.10	m ² m ²	 7.920	
				RAZEM	7.920
9	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 1.10*4+0.80	m m	 5.200	
				RAZEM	5.200
10	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
11	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.2*3	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
13	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
14	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
16	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową - w pozycji ujęć R,M,S 5.5	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		38.358	m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
20	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		38.358+153.780	m ²	192.138	
				RAZEM	192.138
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		38.358	m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(4.15*2+2.93*2+4.49*2+3.99*2+1.10*2+1.85*2+1.99*4+1.69*2+1.45*2)*3.0	m ²	153.780	
				RAZEM	153.780
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		38.358	m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		153.780	m ²	153.780	
				RAZEM	153.780
25	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		(1.68*2+1.45*2+1.99*4)*1.60	m ²	22.752	
				RAZEM	22.752
26	cena zakładowa	Postawienie pieca kaflowego ze starych kafli	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		2.93*4.15+4.49*3.99+1.85*1.10+1.69*1.99+1.45*1.99	m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
28	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		38.358	m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
29	KNR 4-01 0820-03	Przybicie na podłogi płyt OSB	m ²		
		38.358	m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
30	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
		38.358	m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
31	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m		
		4.54*4+4.41*2+2.18*4	m	35.700	
				RAZEM	35.700
32	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram drewnianych zdejmovanych pojedynczych szkłem płaskim okiennym ciągnionym 4-6 mm lub walcowanym wzorzystym 3.5-5 mm - powierzchnia szyby ponad 0.5 m2	m ²		
		1.70*2.38	m ²	4.046	
				RAZEM	4.046
34	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		Krotność = 2 1.70*2.38	m ²	4.046	
				RAZEM	4.046

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.50	m ³		
			m ³	0.500	
36	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 20 km 0.50	m ³	RAZEM	0.500
			m ³	0.500	
37	cena zakła- dowa	Opinia kominiarska	szt	RAZEM	0.500
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru*

Tadeusz Kalas
Upr. Bud. UAN-NZ-7210/120/9C

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 140.878	m ² m ²		
				140.878	
				RAZEM	140.878
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.69*1.99+1.45*1.99	m ² m ²		
				6.249	
				RAZEM	6.249
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 11.45*2*1.50+1.99*4*1.50+1.69*2*1.50	m ² m ²		
				51.360	
				RAZEM	51.360
4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 2.93*4.15+4.49*3.99+1.85*1.10	m ² m ²		
				32.110	
				RAZEM	32.110
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 7.920+5.940+2.20*2	m ² m ²		
				18.260	
				RAZEM	18.260
6	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzno-kalowych 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.60*1.10*4+0.80*1.10	m ² m ²		
				7.920	
				RAZEM	7.920
9	kalk. własna	Parapet zewnętrzny z blachy powlekaniej 1.10*4+0.80	m m		
				5.200	
				RAZEM	5.200
10	kalk. własna	Parapety wewnętrzne z PCV 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
11	wycena indywidualna	Montaż nawiewników higrosterowalnych 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.2*3	m ² m ²		
				5.940	
				RAZEM	5.940
13	KNR-W 2-02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.20	m ² m ²		
				2.200	
				RAZEM	2.200
14	KNR 4-01 0919-20	Założenie klamek z szyldami 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
16	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową - w pozycji ująć R,M,S 5.5	m m		
				5.500	
				RAZEM	5.500
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 38.358	m ² m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
20	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 38.358+153.780	m ² m ²	192.138	
				RAZEM	192.138
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 38.358	m ² m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
22	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.15*2+2.93*2+4.49*2+3.99*2+1.10*2+1.85*2+1.99*4+1.69*2+1.45*2)*3.0	m ² m ²	153.780	
				RAZEM	153.780
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 38.358	m ² m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 153.780	m ² m ²	153.780	
				RAZEM	153.780
25	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (1.68*2+1.45*2+1.99*4)*1.60	m ² m ²	22.752	
				RAZEM	22.752
26	cena zakładowa	Postawienie pieca kaflowego ze starych kafli 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.93*4.15+4.49*3.99+1.85*1.10+1.69*1.99+1.45*1.99	m ² m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
28	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 38.358	m ² m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
29	KNR 4-01 0820-03	Przybicie na podłogi płyt OSB 38.358	m ² m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
30	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 38.358	m ² m ²	38.358	
				RAZEM	38.358
31	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 4.54*4+4.41*2+2.18*4	m m	35.700	
				RAZEM	35.700
32	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych szkłem płaskim okiennym ciągnionym 4-6 mm lub walcowanym wzorzystym 3.5-5 mm - powierzchnia szyby ponad 0.5 m2 1.70*2.38	m ² m ²	4.046	
				RAZEM	4.046
34	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 Krotność = 2 1.70*2.38	m ² m ²	4.046	
				RAZEM	4.046

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 0.50	m ³		
			m ³	0.500	
36	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km 20 km 0.50	m ³	RAZEM	0.500
			m ³	0.500	
37	cena zakła- dowa	Opinia kominiarska	szt	RAZEM	0.500
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inspektor Nadzoru

Tadeusz Malas
Upr. Bud. Upr. 47/7210/120/90