

rozliczenie 9/4  
do 31/12  
roz. IV 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  4.0*2.34 3.55*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.360	
			m <sup>2</sup>	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.560</b>
2	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych  płyta z podłóg w lokalu 4.0*2.34 3.55*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.360	
			m <sup>2</sup>	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.560</b>
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> wejściowe, pokój 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> naświetle między kuchnią a pokojem 1.14*0.74	szt.		
			szt.	0.844	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.844</b>
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  (2.30*0.50)+(1.30*0.50)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
6	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej naświetle między kuchnią a pokojem 1.20*0.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.080</b>
7	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet  3.30*3.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.880</b>
8	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 3.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> kuchnia - całość (4.0+2.34)*2*3.26 pokój 50% (3.55+4.0)*2*3.26*50%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.337	
			m <sup>2</sup>	24.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.950</b>
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany (3.55+4.0)*2*3.26*50%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.613	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.613</b>
11	KNR-W 2- 02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 65.950	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.950</b>
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> sufity 4.0*2.34 3.55*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.360	
			m <sup>2</sup>	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.560</b>
13	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych 50.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
14	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania 50.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
15	KNR-W 2- 02 0832-01 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - (siatka antyrysowa+ Atlas Rekord przyjęto 3 mm)  sufity	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23.56 ściany	m <sup>2</sup>	23.560	
		20.0	m <sup>2</sup>	20.000	
16	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  (4.0+2.34)*2*3.26 (3.55+4.0)*2*3.26	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>  41.337 49.226	<b>43.560</b>
17	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach  90.563	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>  90.563	<b>90.563</b>
18	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach  23.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>  23.560	<b>90.563</b>
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 23.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>  23.560	<b>23.560</b>
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 90.563-19.020	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>  71.543	<b>23.560</b>
21	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia w kuchni do wys 1,5 m (4.0+2.34)*2*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>  19.020	<b>71.543</b>
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  2.5	m  m	<b>RAZEM</b>  2.500	<b>19.020</b>
23	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - belki drewniane  22.0	m  m	<b>RAZEM</b>  22.000	<b>2.500</b>
24	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  kuchnia 1	szt.  szt.	<b>RAZEM</b>  1.000	<b>22.000</b>
25	KNR-W 4- 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  parapety wewnętrzne i zewnętrzne 2.30*2	m  m	<b>RAZEM</b>  4.600	<b>1.000</b>
26	KNR 0-19 0929-10 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. powyżej 2.5 m <sup>2</sup> , OKNA DREWNIANE ZGODNE Z ISTNIEJĄCYM PODZIAŁEM SKRZYDEŁ Z ODTWORZENIEM SZPROSÓW. okna w kolorze białym 2.04*0.94 1.25*1.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>  1.918 2.063	<b>4.600</b>
27	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety wewnętrzne z PCV białe ( do poz. + M -parapety) 2	szt.  szt.	<b>RAZEM</b>  2.000	<b>3.981</b>
28	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety zewnętrzne ( do poz. + M -parapety) 2	szt.  szt.	<b>RAZEM</b>  2.000	<b>2.000</b>
29	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne -AERECO( przepływ powietrza 35m <sup>3</sup> /h) w istniejących oknach PCV i nowym oknie w kuchni 2	szt.  szt.	<b>RAZEM</b>  2.000	<b>2.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe pokój, wejściowe 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
31	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone wejściowe 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 1.800
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
32	KNR-W 2- 02 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 pokój 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 1.800
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
33	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych pokój 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych do drzwi wejściowych -zamek z wkładką patentową 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - płyta OSB-3 na podłogi w lokalu 23.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.560	 23.560
				<b>RAZEM</b>	<b>23.560</b>
37	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 23.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.560	 23.560
				<b>RAZEM</b>	<b>23.560</b>
38	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 25.0	m m	 25.000	 25.000
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
39	KNR 4-01 1001-01 analogia	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) 0,50*0,70*1,72 piec postawić na stopach + blacha przypieczowa 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR 0-38 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych stacjonarnych na ścianie; do kuchni 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	AW(AW) kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	kalk. własna	Wykonanie i montaż wentylacji kuchni rurą dwupłaszczową ponad dach 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

16.01.14  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

Violetta Puzynska  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie obiektów budowlanych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Pomorska 88A2.m. 22</b>					
1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową wspólne wc+likwidacja muszli w mieszkaniu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych z.w.	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0114-01 analogia	Zawór do spłuczki+ zawór do automatu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2- 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka stalowego na szafce+ szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0115-01 analogia	Bateria z pojemnościowym 3,5 l podgrzewaczem wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm do zimnej wody	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Inspektor Nadzoru

*Anna Sikorska*

Anna Sikorska

upr. bud nr ewid. KUP/0062/OWOS/11  
 w szczególności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
 ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**Obiekt: **Mieszkanie**-  
**pokój, kuchnia .**Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Pomorska 88AII mieszkanie nr 22****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych p.t z tynkowaniem w kuchni oprawa typu „plafon”	3kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	8kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,)Ok 1x25A ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż kuchenki elektrycznej 2-palnikowej w kuchni.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
6.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		