

rozliczenie 9/2  
do 31/12  
aud. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (2*4.26+2*3.64+2*4.5+2*3.78+2*3.43+2*4.50)*3.9+(2*1.27+2*1.8)*2.2+49.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	251.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>251.336</b>
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 49.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.770</b>
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 201.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>201.560</b>
5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 26	m m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
6	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 3.78*3+4.46*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.720</b>
7	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 2.2*0.6+1.1*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.980</b>
8	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania 24.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.720</b>
10	analiza indywidualna	nawiewnik higrosterowalny 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.6*4.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.128</b>
12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm 11.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.280</b>
13	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne drewniane 11.6	m m	11.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
14	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
15	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
16	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
Leszek Boczowski  
unc: bhd-wrak nr 7810/205/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-15 0312-02 analogia	zakup i montaż kotła dwufunkcyjnego + regulator tygodniowy ( rura spalinowa i podejścia istn.)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm (istniejący z 2012r)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNR-W 2- 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (sprowadzenie skroplin)	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm (pralka)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6		sprowadzenie serwisu ,odpalenie kotła ,wyregulowanie oraz instruktaż przyszłego lokatora (koszty ponosi wykonawca)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR WYKONANIA  
ds. sanitarnej

Zb. w. Żelazny  
nr. 536/74.Dc

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: **Mieszkanie** - 2-pokoje,kuchnia ,łazienka .

Budowa: **Bydgoszcz** - ul. Ks. Skorupki 64 mieszkanie nr 1

**I. Zakres remontu.**

<b>LP.</b>	<b>Wyszczególnienie robót</b>	<b>szt/m</b>	<b>Wartość</b>
1.	Wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniu. .	1kpl	
2.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
3.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
4.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
5.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		