

rozliczenie 9/6  
do 9/14/7  
zd. nr 6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 ściany (2*4.54+2*2.83+2*1.24+2*0.78+2*2.95+2*4.52)*2.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	99.811	99.811
				<b>RAZEM</b>	<b>99.811</b>
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufitu 2.95*4.52+4.54*2.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.182	26.182
				<b>RAZEM</b>	<b>26.182</b>
3	KNR 19-01 1020-05	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2 analogia ścianki z regipsu 1.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	2.200
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.800	3.800
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
5	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 3*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	2.400
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 99+26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.000	125.000
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
7	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 (1.2+1)*2.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.512	6.512
				<b>RAZEM</b>	<b>6.512</b>
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.180	26.180
				<b>RAZEM</b>	<b>26.180</b>
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 99.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	99.810	99.810
				<b>RAZEM</b>	<b>99.810</b>
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 26.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.180	26.180
				<b>RAZEM</b>	<b>26.180</b>
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym 99.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	99.810	99.810
				<b>RAZEM</b>	<b>99.810</b>
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 6.8	m m	6.800	6.800
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
13	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	1.600
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.000	26.000
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
15	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płytami OSB 18 mm 4.54*2.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.848	12.848
				<b>RAZEM</b>	<b>12.848</b>
16	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW grubości min 1,8 mm 12.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.850	12.850
				<b>RAZEM</b>	<b>12.850</b>
17	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane 4.54*2+2.83*2+2.2	m m	16.940	16.940
				<b>RAZEM</b>	<b>16.940</b>
18	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 2.95*4.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.334	13.334
				<b>RAZEM</b>	<b>13.334</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 1.6*4*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.600	 9.600
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
20	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 1.1*2+2.6*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.760	 3.760
				<b>RAZEM</b>	<b>3.760</b>
21	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 4-01 0334-02	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej dla ściągów stalowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	analiza indywidualna	Wykonanie wentylacji rurą dwupłaszczową na zewnątrz budynku 1,6 mb 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł osadzenie kratki w kuchni w dole komina 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	 0.500
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
26	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km wsp 15 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	 0.500
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
27	analiza indywidualna	opinia kominiarska powykonawcza 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru  
Leszek Saganowski  
upr. bud. WOPR nr 7210/04/00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem - zdać do ROM 2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	analiza indywidualna	sprowadzenie serwisu do kotła Wissman Vitopend 100 , sprawdzenie - odpalenie kotła i poinstruowanie lokatora o obsłudze 1	lokal. lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	analiza indywidualna	umyć WC i umywalkę 1	lokal. lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	analiza indywidualna	wodomierz z 2012r - aktualny pozostaje bez zmian 1	lokal. lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe / 3 ściany płytkowane ujęto w kosztorysie budowlanym / + kotara 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym / mała/ 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
17	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 3.5	m m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m m	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

INSPEKTOR MASTORU  
ds. sanitarnych  
Zbigniew Zieliński  
tel. 030.74.89

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, łazienka.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Nakielska 113** **mieszkanie nr 3**

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	4kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	10kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej ,montaż zabezpieczeń S301 (6 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych, montaż ochronników II-stopnia w obudowie S12, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Wykonanie wypustu RTV.	1kpl	
5.	Wykonanie wypustu telefonicznego.	1kpl	
6.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
7.	Wykonanie skróconej dokumentacji powykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
8.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		