

rozliczenie 9/3  
do SIU?  
aud. Nr 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawy gazu w budynkach mieszkalnych I	lokal. lokal.	1.000	1.000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa I	szt. szt.	1.000	1.000
3	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm I	szt. szt.	1.000	1.000
4	KNR 2-15 0221-02	Montaż malej umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym I	szt. szt.	1.000	1.000
5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' I	kpl. kpl.	1.000	1.000
6	KNR 2-15 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy I	kpl. kpl.	1.000	1.000
7	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm I	szt. szt.	1.000	1.000
8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki I	kpl. kpl.	1.000	1.000
9	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna I	kpl. kpl.	1.000	1.000
10	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową I	kpl. kpl.	1.000	1.000
11	KNR-W 4-02 0235-03	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny I	kpl. kpl.	1.000	1.000
12	KNR-W 2-15 0137-07	Baterie wannowe stojące o śr. nominalnej 15 mm I	szt. szt.	1.000	1.000
13	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
14	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m m	10.000	10.000
15	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 8	m m	8.000	8.000
16	KNR-W 2-15 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem elektrycznym+butla z reduktorem i węzłem I	szt. szt.	1.000	1.000
17	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych I	kpl. kpl.	1.000	1.000
18	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm I	kpl. kpl.	1.000	1.000
19	KNR 2-15 0121-01	Bojler elektryczny do podgrzewania wody 60l I	kpl. kpl.	1.000	1.000
20	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 4-01 0424-02 analogia	Wybicie otworu wentylacyjnego dołem+założenie kratki	miejsc.		
		1	miejsc.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku (pion)	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą weiskową	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

INSPEKTOR NADZORU  
*[Signature]*  
 Zdzisław Żelazny  
 upr. 886/743

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.56*1.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.460</b>
2	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne higrosterowalne 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników PVC do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 1.65*0.32*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.056</b>
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.75*0.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.563	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.563</b>
8	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.5*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone- wyposażone w dwa zamki z klamkami i szyldami 2.0*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
12	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 2-02 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 z zamkiem i klamkami 0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
14	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - wyposażone w zamek + klamka z szyldami 0.9*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
15	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych 1.62*0.90+1.62*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.592	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.592</b>
16	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.78*4.08+3.93*3.08+1.68*2.12+1.75*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.968</b>
17	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.60*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
18	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.75*1.60+1.60*2*0.15+1.75*0.15*2	m <sup>2</sup>	3.805	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.805</b>
19	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m <sup>2</sup> . Układanie w "karo".	m <sup>2</sup>		
		2.80	m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
20	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek- łazienka + kuchnia	m <sup>2</sup>		
		1.60*1.5+1.75*1.5+3.08*0.8+1.0*0.80	m <sup>2</sup>	8.289	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.289</b>
21	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		1.60*2.5*2+1.75*2.5*2+3.08*0.8+1.0*0.80	m <sup>2</sup>	20.014	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.014</b>
22	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 15 mm	m <sup>2</sup>		
		4.78*4.08+3.93*3.08+1.68*2.12	m <sup>2</sup>	35.168	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.168</b>
23	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową	m <sup>2</sup>		
		4.78*4.08	m <sup>2</sup>	19.502	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.502</b>
24	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW, kuchnia + przedpokój	m <sup>2</sup>		
		3.93*3.08+1.68*2.12	m <sup>2</sup>	15.666	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.666</b>
25	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		3.93*2+3.08*2+1.68*2+2.12*2	m	21.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.620</b>
26	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		4.78*2.82*2+4.08*2.82*2+3.08*2.82*2+3.93*2.82+1.62*2.82*2+2.12*2.82*2	m <sup>2</sup>	99.518	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.518</b>
27	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> sufity ściany	m <sup>2</sup>		
		4.78*4.08+3.93*3.08+1.68*2.12+1.60*1.75	m <sup>2</sup>	37.968	
		4.78*2.82*2+4.08*2.82*2+3.08*2.82*2+3.93*2.82*2+1.62*2.82*2+2.12*2.82*2+1.75*0.32*2+1.60*0.32*2	m <sup>2</sup>	112.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.712</b>
28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		37.968	m <sup>2</sup>	37.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.968</b>
29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		112.744	m <sup>2</sup>	112.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.744</b>
30	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		37.968	m <sup>2</sup>	37.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.968</b>
31	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		112.744	m <sup>2</sup>	112.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.744</b>
32	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		57.568	m <sup>2</sup>	57.568	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.568</b>
33	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		112.744+57.568	m <sup>2</sup>	170.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.312</b>
34	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 1.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
36	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 8 1.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
37	Kalkulacja własna	Przestawienie piecy z uzupełnieniem blach przepiecowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Krzysztof Wójcik*  
Krzysztof Wójcik  
upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .**Obiekt: **Mieszkanie**-  
-pokój, kuchnia ,łazienka,p.pokój.Budowa: **Bydgoszcz****Ul. Przemysłowa 3      mieszkanie nr 5****I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem i szpachlowaniem w kuchni i łazience oprawa typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	13kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej Ok1x25A ,montaż zabezpieczeń S301(8 obwodów) ,montaż 2-wyłączników różnicowo- prądowych ,ochronników II-stopnia w obudowie S18,wymiana dzwonka lokatorskiego .	1kpl	
4.	Montaż grzejnika elektrycznego w kuchni i w łazience IP44.	2kpl	
5.	Montaż wypustu anteny RTV.	1kpl	
6.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		