

autogramik 3/2
do 5147
rad. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych .	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - wyposażone w zamek + klamka z szyldami	m ²		
		0.8*2.0*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
5	KNR 2-02 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe szklone jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² z zamkiem i klamkami	m ²		
		0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
6	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone- wyposażone w dwa zamki, klamki i szyldy	m ²		
		2.0*0.9	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.00*2.65*2+1.31*2.65*2+1.0*1.05+1.74*1.05+2.15*1.05*2	m ²	24.935	
				RAZEM	24.935
8	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.42*3.34+1.90*1.15	m ²	20.288	
				RAZEM	20.288
9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.30*1.74+2.00*1.31+3.05*0.95	m ²	11.260	
				RAZEM	11.260
10	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		11.26+3.30*0.15*2+1.74*0.15*2+2.0*0.15*2+1.31*0.15*2	m ²	13.765	
				RAZEM	13.765
11	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo".	m ²		
		11.26	m ²	11.260	
				RAZEM	11.260
12	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
		3.30*2+1.74*2	m	10.080	
				RAZEM	10.080
13	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		10.08	m	10.080	
				RAZEM	10.080
14	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		2.00*2.50*2+1.31*2.50*2+3.30*1.05	m ²	20.015	
				RAZEM	20.015
15	KNR-W 2- 15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 400 x 250 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową	m ²		
		3.34*5.42+1.90*1.15	m ²	20.288	
				RAZEM	20.288
17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		sufity	m ²	28.650	
		5.42*3.34+3.30*1.74+1.90*1.15+2.00*1.31			
		ściany			

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Krzysztof Nejman

upr. bud. UAN-NB-3886-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.42*2.65*2+3.34*2.65*2+1.60*2.65*2+1.15*2.65*2+3.30*2.65*2+1.74*2.65*2 -(2.08*0.8*6)	m ²	87.715	
			m ²	-9.984	
				RAZEM	106.381
18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 28.650	m ²		
			m ²	28.650	
				RAZEM	28.650
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 77.73	m ²		
			m ²	77.730	
				RAZEM	77.730
20	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 77.73	m ²		
			m ²	77.730	
				RAZEM	77.730
21	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 28.650	m ²		
			m ²	28.650	
				RAZEM	28.650
22	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 77.73+28.650	m ²		
			m ²	106.380	
				RAZEM	106.380
23	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 0.98	m		
			m	0.980	
				RAZEM	0.980
24	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 1.35	m ³		
			m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
26	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 12 1.35	m ³		
			m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
27	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Budowlanego:

E. Wojcik
Krzysztof Wojcik
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
roboty sanitarne					
1	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal. lokal.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	analiza indywidualna	Czyszczenie umywalki	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m m	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-15 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem elektrycznym UWAGA: wykorzystać istniejący wąż elastyczny (są obecnie dwa węże)	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m m	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl. kpl.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (spłuczka+pralka)	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - kabina z brodzikiem	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-35 0123-08	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożna kwadratowa z szybami z płyt polistyrenowych (przewidzieć mniejszą aby umożliwić swobodny dostęp do muszli)	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 0107-04	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

INSPEKTOR NADZORU
[Signature]
[Date]

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH .

Obiekt: **Mieszkanie** -pokój, kuchnia, łazienka, p.p.

Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Okulickiego 5** **mieszkanie nr 50**

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Wymiana wypustów oświetleniowych .p.t z tynkowaniem w kuchni i łazience oprawy typu „plafon”	5kpl	
2.	Wymiana gniazd wtyczkowych –wypusty p.t z tynkowaniem	11kpl	
3.	Montaż tablicy licznikowej,OK1x25A zabezpieczeń S301 (8 obwodów) ,montaż 2 wyłączników różnicowo -prądowych ,montaż ochronników II-stopnia w obudowie S18, wymiana dzwonka lokatorskiego.	1kpl	
4.	Montaż wypustu RTV.	1kpl	
5.	Montaż wypustu teletechnicznego.	1kpl	
6.	Naprawa instalacji domofonowej i montaż unifonu.	1kpl	
7.	Wykonanie miejscowej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE.	1kpl	
8.	Wykonanie skróconej dokumentacji po wykonawczej. Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołu.	1kpl	
9.	RAZEM NETTO w PLN		