

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 14*1.3	m m	18.200	
				RAZEM	18.200
2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNNR-W 3 0701-01	Wymiana okien drewnianych jednoramowych 0.9*1.77*3+0.9*1.62*1+0.86*1.62*1+0.8*0.7*5	m ² m ²	10.430	
				RAZEM	10.430
4	KNR-W 2-17 0137-01	nawiewniki higrosterowalne typ podobny do Aereco 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² 0.60*1.48*3+0.58*0.58*3+0.9*1.77+1.20*1.90*1+1.20*1.90*3+0.8*0.7*5	m ² m ²	17.186	
				RAZEM	17.186
6	KNR-W 2-17 0137-01	nawiewniki higrosterowalne typ podobny do Aereco 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNNR-W 3 0702-03	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych do budynku od strony podwórza 2.1	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100

Inspektor Nadzoru
Leszek Saganowski
upr. bud. WRBP NR 7016/2005/132