

kontenernik 9/2  
do 5112  
rod. Nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Fordońska 435 m.10</b>					
1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych stalowych na szafce + szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 0115-02	Bateria zmywakowa szt 1 istniejąca - uzupełnić brakujące talerzyki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' (istniejący)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody 5l (istniejący)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-15 0301-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
~~Zbigniew Żelazny~~  
 upr. bud. GP.KZ-7642/424/94  
 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej  
 w zakresie sieci sanitarnych  
 KUP/IS/2940/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzaki okienne higrosterowalne	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.51*5.01+4.53*5.04	m <sup>2</sup>	35.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.406</b>
3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm	m <sup>2</sup>		
		1.6*1.5+1.5	m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową	m <sup>2</sup>		
		2.49*4.87+4.53*5.04	m <sup>2</sup>	34.958	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.958</b>
5	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m <sup>2</sup>		
		5.01*2.51+1.5*1.6	m <sup>2</sup>	14.975	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.975</b>
6	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
		5.01*2+2.51*2+1.5*2+1.6*2	m	21.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.240</b>
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - wyposażone w zamek + klamka z szyldami	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.0*2	m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
9	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.40	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		12.40	m <sup>2</sup>	12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
13	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		2.40	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		15.50	m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		49.319+91.319	m <sup>2</sup>	140.638	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.638</b>
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	Kalkulacja własna	Rozebranie pica i postawienie nowego pieca, uzupełnienie blachy przypiec- cowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 4-01 1010-14	Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - rura piecowa	szt.		
		1	szt.	1.000	

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Krzysztof Nejman*  
Krzysztof Nejman  
upr. bud. UAN-4B-8386-5/51/87 Wk  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0.311	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.311	
				RAZEM	0.311
20	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15 0.311	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.311	
				RAZEM	0.311
21	kałk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania - WC 1.60*2.0*2+1.50*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.400	
				RAZEM	12.400
23	KNR 2-02 1508-12 9916-01 9916-07 9916-08	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm  Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 0.9*2.0  0.9*2.0	m <sup>2</sup> p.o.  m <sup>2</sup> p.f.p.  m <sup>2</sup> p.o.	1.800	
				RAZEM	1.800

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
  
 Krzysztof Nejman  
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 KUP/BO/0277/03

**ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.**

Obiekt: **Mieszkanie** -  
**2-pokoje, kuchnia, łazienka, p.pokój.**  
 Budowa: **Bydgoszcz** **Ul. Fordońska 435** **mieszkanie nr 8**

**I. Zakres remontu.**

LP.	Wyszczególnienie robót	szt/m	Wartość
1.	Uzupełnienie osprzętu elektrycznego i montaż oprawy typu plafon w kuchni	1kpl	
2.	<b>RAZEM NETTO w PLN</b>		