

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.86*4.60+3.64*4.12+2.75*1.79	m ² m ²	28.475	
				RAZEM	28.475
2	KNR 4-01 0411-03 analogia	Wymiana elementów ślepych podłóg z płyt OSB o grubości 25 mm 28.475	m ² m ²	28.475	
				RAZEM	28.475
3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 28.475	m ² m ²	28.475	
				RAZEM	28.475
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 4.12*0.85*2+3.64*0.85*2+1.86*0.85*2+4.60*0.85*2+2.75*0.85+1.79*0.85*2	m ² m ²	29.555	
				RAZEM	29.555
5	KNR 9-19 0101-02	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 86-115 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 5	doby doby	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 29.55	m ² m ²	29.550	
				RAZEM	29.550
7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 29.55	m ² m ²	29.550	
				RAZEM	29.550
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 29.55	m ² m ²	29.550	
				RAZEM	29.550
9	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- w M dodać piankę poliuretanową 28.475	m ² m ²	28.475	
				RAZEM	28.475
10		Wywóz i utylizacji odpadów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Krzysztof Neuman
 upr. bud. UAN-NB-8786-5/51/87 W
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego					
Wykonanie odcinka instalacji kanalizacji sanit.					
1	KNR 2-01 d.1 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m (wykopy na zewnątrz) 1.5*0.8*1.0	m ³		
			m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
2	KNR 4-01 d.1 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (wewnątrz mieszk.) 7*0.4*0.4	m ³		
			m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
3	KNR 2-28 d.1 0407-01	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1 (Studzienka kontrolna przed budynkiem) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-01 d.1 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 1.2	m ³		
			m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNR 4-01 d.1 0105-01	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 1.12	m ³		
			m ³	1.120	
				RAZEM	1.120
6	KNR 2-01 d.1 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 2.32	m ³		
			m ³	2.320	
				RAZEM	2.320
7	KNR 2-15 d.1 0228-03 analogia	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-15 d.1 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową (pion) 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-02 d.1 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-15 d.1 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową (na pionie) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zbigniew Żelazny
upr. bud. GP-KS 7642/424/94
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych
KUP/IS/2940/01