

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
pustostan wod-kan					
1	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-02 0132-02 analogia	Demontaż baterii natrysk.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	analiza indywidualna	Czyszczenie ubikacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce+szafka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe i umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm do zlewozmywaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	analiza indywidualna	Czyszczenie umywalki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	analiza indywidualna	Czyszczenie baterii natrysk.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zbigniew Zelazny
 upr. bud. GP-KZ 7642/424/94
 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
 w zakresie sieci sanitarnych
 KUP/IS/2940/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 36.95	m ² m ²	 36.950	
				RAZEM	36.950
2	KNR 4-01 0817-05 analogia	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 5.71+7.18+1.60*2+2.0+2.20*2+1.70+2.06*0.78	m m	 25.797	
				RAZEM	25.797
3	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1.70*1.50+2.06*1.50+0.78*1.50+2.60*2.0*2+1.80*2.0*2	m ² m ²	 24.410	
				RAZEM	24.410
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 22.90+4.18*2.50*2+5.71*2.50*2+2.60*0.50*3+2.20*2.50+1.25*2.50	m ² m ²	 84.875	
				RAZEM	84.875
6	KNR 2-02 1508-07 9916-02 9916-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana 0.9*2.10*3 1.05*2.01	m ² p.o. m ² p.f.p. m ² p.o.	 2.111	5.670
				RAZEM	2.111
7	KNR AT-22 0102-05 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne - czyszczenie demontaż i ponowny, montaż czyszczenie parapetu PVC 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR-W 3 1014-01	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
9	KNNR-W 3 1014-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.50*1.50	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
10	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek 1.80*2.60+2.60*2.50+1.50*2.50+1.50*0.90	m ² m ²	 16.280	
				RAZEM	16.280
11	TZKNBK XI 1308-82	Zapastowanie i wyfroterowanie posadzki -SIDOLUX PASTA DO PODŁÓG PCV I LINOLEUM 22.90-2.60*1.80	m ² m ²	 18.220	
				RAZEM	18.220

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Krzysztof Nejman
 Krzysztof Nejman
 upr. bud. UAN-NB-8386-5/51/87 Wk
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0277/03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Focha 8/4 w Bydgoszczy					
1		Roboty budowlane			
1.1		Wykonanie okładzin sufitowych			
1	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome [emul-	m ²		
d.1.	202 1134-	sja gruntująca]			
1	01				
	analogia				
		56.528	m ²	56.528	
				RAZEM	56.528
2	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	02 1510-01	tynków gładkich bez gruntowania			
1					
		< Przdpokój 3.1 > 7.24	m ²	7.240	
		< Pokój 3.2 > 20.74	m ²	20.740	
		< Pokój 3.3 > 8.60	m ²	8.600	
		< Kuchnia 3.4 > 8.38	m ²	8.380	
		< Łazienka 3.5 > 5.48	m ²	5.480	
		< obróbki g-k >			
		(0.20*2+0.20)*2.18	m ²	1.308	
		(0.20*2+0.20)*3.36	m ²	2.016	
		(0.20*2+0.20)*2.55	m ²	1.530	
		(0.20*2+0.26)*1.87	m ²	1.234	
				RAZEM	56.528
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe [emul-	m ²		
d.1.	202 1134-	sja gruntująca]			
1	02				
	analogia				
		228.22	m ²	228.220	
				RAZEM	228.220
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	1505-01	tynków gładkich bez gruntowania			
1					
		228.22	m ²	228.220	
				RAZEM	228.220
5	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
1					
		56.528	m ²	56.528	
				RAZEM	56.528
6	KNR-W 4-	Zabezpieczenie drzwi okien folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
1	analogia				
		55.5	m ²	55.500	
				RAZEM	55.500
7	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m ²		
d.1.	01 1215-01				
1					
		3.14+2.86+2.06+1.8+1.6+2.93	m ²	14.390	
				RAZEM	14.390
8	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1.	01 1215-04				
1					
		1.33*2.09*4	m ²	11.119	
				RAZEM	11.119
9	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
d.1.	01 1215-07				
1					
		56.528	m ²	56.528	
				RAZEM	56.528
10	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach	m ²		
d.1.	0815-02				
1	analogia				
		35.4	m ²	35.400	
				RAZEM	35.400

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Małgorzata Tomaszewska
 upr.bud. UAN-KZ-7210/375/86
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/3342/02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont instalacji sanitarnych					
1		Remont instalacji wod-kan			
1	KNR 4-02 d.1 0235-05	Demontaż zlewozmywaka stalowego - do ponownego montażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaka stalowego 2-komorowego 80x60 cm na szafce - materiał z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii zlewozmywaka - do ponownego montażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-15 d.1 0115-02	Montaż baterii zmywakowej stojące o śr.nom. 15 mm z wężykami (zlewozmywak) - bez materiału, materiał z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-15 d.1 0220-05	Szafka pod zlewozmywak 80x60 z materiałem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki - do ponownego montażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15 d.1 0115-02	Montaż baterii umywakowej stojące o śr.nom. 15 mm z wężykami (umywalka) - bez materiału, materiał z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych szer. 50 cm z syfonem gruszkowym - materiał z demontażu.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 d.1 0132-02	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2- d.1 15 0137-09 analiza indywidualna	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm + słuchawka + wąż 1 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2- d.1 15 0233-03 analiza indywidualna	Wymiana deski do WC kompakt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	analiza indywidualna	Mycie i czyszczenie istn. WC kompakt środkami chemicznymi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	analiza indywidualna	Mycie brodzika prysznic i odpływu brodzika środkami chemicznymi. Czyszczenie mechaniczne spiralą odpływu brodzika prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	analiza indywidualna	Mycie i czyszczenie istn. umywalki środkami chemicznymi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	analiza indywidualna	Renowacja fugi przy brodziku prysznic L=4m	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Remont instalacji gazowej			
17	KNR-W 2-15 0314-09 d.2 analiza indywidualna	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem elektrycznym z szufladą dolną otwieraną + wąż elastyczny L=1,0m.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 0310-02 d.2 analiza indywidualna	Filtr gazowy śr. 20 mm - przed kotłem gazowym na istn. instalacji gazowej miedzianej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2	Montaż rozety maskującej na ścianie na przewodzie powietrzno-spalinowym 80/125 przy kotle	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 analiza indywidualna	Montaż bezprzewodowego regulatora cyfrowego tygodniowego pracy kotła gazowego Junkers Ceraclass z termostatem naściennym.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 1512-01 d.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur gazowych z miedzi	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR 2-15 0305-01 d.2 analiza indywidualna	Próba szczelności instalacji gazowej.	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0404-01 d.2 kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej powykonawczej. Uruchomienie kotła. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.	urządź		
		1	urządź	1.000	
				RAZEM	1.000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Sławomir Jagalla

upr. bud. KUP/0071/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
KUP/IS/0253/07

